

**Информация об основных результатах контрольного мероприятия  
«Проверка законности и результативности использования средств  
дорожного фонда городского округа Красноуфимск за 2017-2018 годы.  
Аудит в сфере закупок»**

В соответствии с пунктом 1.4. плана работы ОМС Ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск на 2019 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств дорожного фонда городского округа Красноуфимск за 2017-2018 годы. Аудит в сфере закупок».

Объекты контрольного мероприятия: орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере управления муниципальным имуществом «Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск» и Красноуфимское муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика».

Расходы дорожного фонда на осуществление дорожной деятельности составили 83 214 187 руб. в 2017 году и 177 396 808 руб. в 2018 году.

Контрольным мероприятием установлено, что капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог проводился без оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, в отсутствие заключений специализированной организации о несоответствии транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов, что не позволяет определить обоснованность выбора автомобильных дорог и их участков и сделать однозначный вывод о законности расходования средств дорожного фонда на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа.

Не обеспечена возможность оценки результативности использования средств бюджета городского округа Красноуфимск в связи с тем, что не установлены целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия муниципальной программы по строительству и реконструкции дорог.

Не позволяет дать оценку результативности использования средств бюджета городского округа и отсутствие увязки отдельных целевых показателей с мероприятиями программы.

В ходе аудита в сфере закупок, проведенных за счет средств дорожного фонда, установлена экономия средств бюджета городского округа в сумме 2 331 977,6 руб. (1% от НМЦК) в 2017 году, 7 931 994,63 руб. (8% от НМЦК) в 2018 году.

Вместе с тем в ходе исполнения муниципальных контрактов наблюдается увеличение цены контракта по отношению к НМЦК в 2017 году по 3 контрактам на общую сумму 150 426,08 руб., в 2018 году по 7 контрактам на общую сумму 1 932 534 рубля.

Кроме того, по 5 закупкам, включенным в выборку для аудита, установлены нарушения при осуществлении закупочной деятельности.

1) Ни в аукционной документации на проведение капитального ремонта улицы Ухтомского, ни в проекте контракта, ни в контракте не отражено обязательное условие о сроках оплаты выполненных работ.

2) В извещениях о проведении закупок и аукционных документациях на строительство временных дорог по улицам Рассветная и Пермская, а также по улицам Рудная и Уездная установлены противоречивые требования к участникам электронного аукциона в отношении предоставления выписки СРО.

3) Начальная максимальная цена контракта на ремонт улицы Ухтомского на момент включения закупки в план-график 25.05.2017 являлась необоснованной, так как сформирована при отсутствии положительного заключения о достоверности сметной стоимости.

4) Установленный в контракте на капитальный ремонт улицы Ухтомского срок выполнения работ (с 28.08.2017 по 20.11.2018 или 368 рабочих дней) превышает расчетный срок строительства (4,3 месяца или 112 рабочих дней), отраженный в проектно-сметной документации, в 4 раза.

5) В ходе исполнения контракта на капитальный ремонт улицы Ухтомского изменены отдельные объемы работ более чем на 10 %.

6) В реестре контрактов отражена недостоверная информация в части начисленных сумм неустойки, предъявленных подрядчикам в связи с нарушением сроков выполнения работ по контрактам на капитальный ремонт улицы Ухтомского, ОБДД устройство тротуара по ул. Никитинская и строительству временных дорог по улицам Рудная и Уездная и на строительство временных дорог в пер. Агатовый, Гранатовый и пр.

7) На момент окончания настоящего контрольного мероприятия не предъявлены претензии в адрес подрядчика в отношении некачественно выполненных работ по устройству асфальтобетонного покрытия на участках в месте примыкания дороги ул. Ухтомского к пожарному проезду в сторону детской поликлиники площадью 29,2 м<sup>2</sup> и съезда с дороги к дому № 46 по ул. Ухтомского площадью 28 м<sup>2</sup>.

8) Приемка и оплата работ по возведению временных зданий и сооружений при капитальном ремонте улицы Ухтомского произведена в отсутствие документов, подтверждающих фактические затраты, предусмотренные условиями муниципального контракта, извещением об осуществлении закупки и аукционной документацией.

В связи с этим, не представляется возможным сделать вывод об обоснованности расходов в сумме 1 266 096,34 руб., произведенных по нормативу 1,44 % на возведение временных зданий и сооружений при исполнении контракта.

Ревизионной комиссией в адрес МКУ «Служба единого заказчика» направлено представление и информационное письмо с предложениями и рекомендациями по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков.

Копия акта контрольного мероприятия направлена в Красноуфимскую межрайонную прокуратуру.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу и главе городского округа Красноуфимск.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на комиссии по устойчивости и эффективному функционированию муниципального сектора экономики городского округа Красноуфимск.

Отчет ревизионной комиссии по результатам контрольного мероприятия рассмотрен на совместном заседании постоянных депутатских комиссий по городскому хозяйству и экономике, бюджету и налогам Думы городского округа Красноуфимск в марте 2020 года.

Информация о принятых мерах МКУ «Служба единого заказчика» по устранению причин и условий нарушений и недостатков будет размещена дополнительно на сайте ревизионной комиссии.